

По ерозията и почвите:

1. **Каква е приблизителната площ на напълно голите зони в Зона 3** (в декари или хектари)? Нужно ни е за оразмеряване на количеството материал за хидропосяване и бариери.

Приблизителната площ е около 45-50ДКА

2. **Актуален ли е типът почва „прахова пясъчлива глина" от 2021 г. за горния слой (0–25 cm) след строителните дейности?** Строителните работи (cut-and-fill) може да са променили характеристиките спрямо геотехническия доклад от 2021 г.

Предлагам да приемете, че има влошаване, тъй като не можем да кажем със сигурност към този момент.

3. **Има ли възможност за почвен анализ (SOM, pH, текстура, агрегатна стабилност) в Зона 3?** Това е ключово за определяне на точната формула на хидропосевната смес.

Анализ можем да направим, но трябва да формулираме sampling approach и конкретни параметри. Предлагам анализ да се направи в съответствие с Вашите препоръки възможно най-скоро. Имайте предвид, че данните няма да са налични преди официалното приключване на проекта, но ние можем да продължим работата по казуса и след това.

4. **Има ли съществуващи отводнителни канали, дренажи или нивелации в Зона 3**, или водата се оттича свободно по наклона?

Отводнителна система няма. Най-лесно е да се направят траншеи, но все пак трябва някой специалист да даде трасета. И това да не пречи на O&M работата като косене, преминаване на машини, коли...

5. **Бихте ли одобрили засаждане на храстова ивица (глог, аморфа) по страната на оградата?** Височината може да е 1-2м, което не засяга панелите, но трябва да се съгласува с оперативния екип.

За съжаление, не – имаме ограничение наложено от застрахователните компании. Зоните около оградата трябва да се поддържат чисти, без растителност. Имаме идея от следващата година периметъра да се "изорава", за да се предпазим колкото можем от пожари идващи отвън.

6. **Бяхте споменали че обмисляте контролирана паша (овце) в бъдеще**, ако се намери партньор в региона. Да съобразим ли решението с това, защото

В такъв случай семенната смес за хидропосяване трябва да бъде съставена от видове, които са подходящи за фураж и издръжливи на утъпкване.

За съжаление, все още нямаме желаещи за интегриране на този проект, но дори да успеем по-късно през годината, ще ги въведем на някоя от другите зони, за да не пречат на въвеждането на препоръките ви.

По мониторинг и данни:

7. **DustIQ данните показват ли сезонна корелация между запрашаване на панелите и периоди на суша/вятър?** Ако да, можем количествено да обосновем ROI на ветрозащитната ивица чрез намалени soiling losses. Поле 3 е обградено от гори. Запрашеността там е много малка. Причинява се предимно от комбайните по време на жътва. Горедолу в средата на поне 3 се намира DustIQ метър. Прегледах данните от миналата година. Разликата е под 1% без никаква промяна от сезона

8. **GreenPowerMonitor предоставя ли API достъп до метеорологичните данни**, или данните се извличат само чрез ръчен Excel експорт? Това определя дали dashboard-ът ще бъде автоматизиран или полуавтоматичен.

Да, възможно е да внедрим автоматизиран или полуавтоматичен dashboard.

9. **Колко пъти годишно се коси в момента и в кои месеци?** Необходимо ни е за изготвяне на оптимизиран график, съобразен с цъфтежните периоди.

Косенето по договор е минимум 3 пъти в годината. Косенето за тази година вече започна. От следващата година, след като ние поемем поддръжката, ще гледаме да гържим тревата ниска. Косенето ще започва края на март, началото на април и ще приключва октомври.

10. **Има ли предпочитан формат/платформа за dashboard?** Ако Enery вече използва Power BI, SCADA или друга система за другите обекти, по-логично е да се интегрираме с нея, отколкото да предлагаме нова.

PowerBI е чудесна платформа, която вече използваме.

11. **Птичият мониторинг в района** — какви видове са установени и от кога се провежда?

Качила съм Ви три документа за наблюдение на птици в панката - Bird monitoring Tsenovo area

12. **Можем ли да получим as-built план с подземните кабелни трасета** или поне да знаем зоните, в които НЕ трябва да се разрохва?

Кабелите са на дълбочина между 50см и 1,2м. Ако идеята е да минава земеделска техника като плугове или култиватори, не би трябвало да има опасност за кабелите. Този инвентар прониква най-много до 30см дълбочина.

Плановете все пак са качени в панката.

По стратегия и мащаб:

13. **Кои от предложените решения бихте приоритизирали** — искаме да знаем кои са най-ценни за вас, за да ги развием в детайл с конкретен timeline и бюджет?

Оставила съм Ви коментари във файла с решенията.

14. **Има ли конкретен бюджетен диапазон**, в който очаквате решението да се вмести? Това ще ни помогне да адаптираме мащаба.

Като общ бюджет, можете да вземете 20-25k евро (за пилотния проект).